



| Control | | Sector | | Programa | | SubPrograma | | Inciso | | Obral/Localidad | | Mod. Eiec. | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecutada | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---|---|-------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|----------|---------------------|--------|---------------|--|---------------|--|---------|--|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obral/Localidad | Mod. Eiec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fig. | Fin. | | | | | |
| 55233/0001 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO A PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA | CONTRAT O | 2022-03-15 | 2022-05-16 | 22,000.59 | 22,000.59 | 0.00 | 22,000.14 | 22,000.14 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.45 | 3 POBLAD O | 1 | 286 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| 55459/0002 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA / CERRO DE LA CULEBRA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 24,124.78 | 24,124.78 | 0.00 | 24,124.29 | 24,124.29 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.59 | 3 POBLAD O | 1 | 322 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| 55464/0003 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA / IGLESIA VIEJA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 23,214.41 | 23,214.41 | 0.00 | 23,213.94 | 23,213.94 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.53 | 3 POBLAD O | 1 | 312 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| 55466/0004 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA UNIDAD A RANCHO VIEJO / UNIDAD. LA (LOS CIRUELOS) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 19,117.75 | 19,117.75 | 0.00 | 19,116.54 | 19,116.54 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.26 | 3 POBLAD O | 1 | 581 | 100 | 99.99 | | | | | | |
| 55467/0005 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL JILGO A RINCON DE RODRIGUEZ / PUERTO DEL JILGO A RINCON DE RODRIGUEZ | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 75,864.10 | 75,864.10 | 0.00 | 75,859.30 | 75,859.30 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.00 | 3 POBLAD O | 1 | 208 | 100 | 99.99 | | | | | | |
| 55469/0006 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO DE RODRIGUEZ A RANCHO DE RODRIGUEZ | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 62,208.55 | 62,208.55 | 0.00 | 62,207.29 | 62,207.29 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.10 | 3 POBLAD O | 1 | 252 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| 55470/0008 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 227 SENALETICA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VIAL / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 999,964.40 | 999,964.40 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 57.00 | 3 POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 | | | | | | |
| 55471/0009 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO A LA PALMA / PALMA. LA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 24,731.70 | 24,731.70 | 0.00 | 24,730.13 | 24,730.13 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.63 | 3 POBLAD O | 1 | 309 | 100 | 99.99 | | | | | | |
| 55491/0010 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 264 PUENTES | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS PUERTO DEL SALTRE / CALAVERAS/PUERTO DEL SALTRE | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-20 | 1,175,681.40 | 1,175,681.40 | 0.00 | 1,173,069.72 | 1,173,069.72 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 76.70 | 3 POBLAD O | 2 | 458 | 100 | 99.78 | | | | | | |
| 55493/0011 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN AL RIO DE ACATITLAN / SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 20,179.84 | 20,179.84 | 0.00 | 20,178.57 | 20,178.57 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.33 | 3 POBLAD O | 1 | 997 | 100 | 99.99 | | | | | | |
| 55494/0012 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO / ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 10,772.70 | 10,772.70 | 0.00 | 10,772.02 | 10,772.02 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 0.71 | 3 POBLAD O | 1 | 214 | 100 | 99.99 | | | | | | |
| 55495/0013 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 260 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPOR TIVOS | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL JUAN UGARTE / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 687,346.18 | 687,346.18 | 0.00 | 685,427.89 | 685,427.89 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 68.80 | 4 MUNICIPI O | 1 | 8,704 | 100 | 99.72 | | | | | | |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y Acción | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|-----------|----------|-------------|--------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inscio | Obralocalidad | Mod. Elec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 55496/0014 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 17,600.47 | 17,600.47 | 0.00 | 17,599.36 | 17,599.36 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.16 | 3 POBLAD O | 1 | 208 | 100 | 99.99 | |
| 55497/81088 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS / CALAVERAS LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 36,414.77 | 36,414.77 | 0.00 | 36,414.02 | 36,414.02 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.40 | 3 POBLAD O | 2 | 608 | 100 | 100.00 | |
| 55498/92720 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY DE ACATITLAN / RANCHO VIEJO | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 48,401.30 | 48,401.30 | 0.00 | 48,398.24 | 48,398.24 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.19 | 3 POBLAD O | 1 | 243 | 100 | 99.99 | |
| 55499/92842 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUATE PUERTO DEL HIGO | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 44,001.18 | 44,001.18 | 0.00 | 43,998.39 | 43,998.39 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.90 | 3 POBLAD O | 1 | 254 | 100 | 99.99 | |
| 55500/81645 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A SAN SIMON PIEDRA GRANDE (SAN SIMON) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 37,932.05 | 37,932.05 | 0.00 | 37,931.28 | 37,931.28 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.50 | 3 POBLAD O | 2 | 424 | 100 | 100.00 | |
| 55501/92909 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALTIRE DE PUENTE SALITRE DEL LITRE | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 75,864.09 | 75,864.09 | 0.00 | 75,859.30 | 75,859.30 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.00 | 3 POBLAD O | 1 | 218 | 100 | 99.99 | |
| 55502/81832 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE OSCURA / CERRAJON (PIENA DEL PUEBLO GRANDE) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 69,794.97 | 69,794.97 | 0.00 | 69,793.55 | 69,793.55 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.80 | 3 POBLAD O | 1 | 201 | 100 | 100.00 | |
| 55503/94900 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA Y EL CRUCE DE ACATITLAN / CRUCE DE ACATITLAN, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 66,456.94 | 66,456.94 | 0.00 | 66,452.76 | 66,452.76 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.38 | 3 POBLAD O | 1 | 272 | 100 | 99.99 | |
| 55504/82602 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL PIE DE LA LOMA A LAS CANITAS / CANITAS, LASPIE DE LA LOMA, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 50,373.76 | 50,373.76 | 0.00 | 50,372.73 | 50,372.73 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.32 | 3 POBLAD O | 2 | 328 | 100 | 100.00 | |
| 55505/95119 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA / CRUZ DE PIEDRA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 36,263.04 | 36,263.04 | 0.00 | 36,260.76 | 36,260.76 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.39 | 3 POBLAD O | 1 | 240 | 100 | 99.99 | |
| 55507/82876 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL SALTIRE A EL PIE DE LA LOMA / PIE DE LA LOMA, EL PUERTO DEL SALTIRE | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 144,445.24 | 144,445.24 | 0.00 | 144,442.29 | 144,442.29 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 9.52 | 3 POBLAD O | 2 | 328 | 100 | 100.00 | |
| 55508/95276 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS / CRUZ DE CLAVOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 90,581.73 | 90,581.73 | 0.00 | 90,578.00 | 90,578.00 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.97 | 3 POBLAD O | 1 | 277 | 100 | 99.99 | |
| 55510/82761 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO / LUVIANOS (SAN ANTONIO) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 22,759.23 | 22,759.23 | 0.00 | 22,758.77 | 22,758.77 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.50 | 3 POBLAD O | 2 | 496 | 100 | 100.00 | |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53 223 508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | Sub-Programa | Inciso | Objet/Localidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | | Inversión Ejecutada | | | | Medias Totales | | Beneficiarios | | Avances | |
|------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------|------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fís. | Fin. |
| 55512/0027 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A SAN JUAN ACATITLAN / IGLESIA VIEJA SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 65,091.40 | 65,091.40 | 0.00 | 65,090.07 | 65,090.07 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.29 | 3 POBLAD O | 2 | 312 | 100 | 100.00 | |
| 55513/0028 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL MANEY A LA MESA / MESA, LA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 52,649.68 | 52,649.68 | 0.00 | 52,646.35 | 52,646.35 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.47 | 3 POBLAD O | 1 | 335 | 100 | 99.99 | |
| 55515/0029 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA CRISTO REY / PASO DEL AGUA (INFERNILLO / CRISTO REY) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 64,332.76 | 64,332.76 | 0.00 | 64,331.44 | 64,331.44 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.24 | 3 POBLAD O | 1 | 203 | 100 | 100.00 | |
| 55516/0030 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A LA MESA / MESA, LA RANCHO VIEJO | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 56,139.43 | 56,139.43 | 0.00 | 56,135.88 | 56,135.88 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.70 | 3 POBLAD O | 2 | 407 | 100 | 99.99 | |
| 55517/0031 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO SALITRE PIEDRA GRANDE A PASO DEL AGUA / SALITRE PIEDRA GRANDE | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 57,656.72 | 57,656.72 | 0.00 | 57,655.54 | 57,655.54 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.80 | 3 POBLAD O | 1 | 298 | 100 | 100.00 | |
| 55518/0032 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL LIMON / LIMON, LA MESA, LA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 23,821.33 | 23,821.33 | 0.00 | 23,819.82 | 23,819.82 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.57 | 3 POBLAD O | 2 | 310 | 100 | 99.99 | |
| 55520/0033 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS LAS PALMAS / PALOS PRIETOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 45,518.45 | 45,518.45 | 0.00 | 45,515.58 | 45,515.58 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.00 | 3 POBLAD O | 1 | 202 | 100 | 99.99 | |
| 55521/0034 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO TR. ESTACION A RINCON DE SAN LUCAS / RINCON DE SAN LUCAS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 108,182.20 | 108,182.20 | 0.00 | 108,180.00 | 108,180.00 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 7.13 | 3 POBLAD O | 1 | 312 | 100 | 100.00 | |
| 55523/0035 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PALOS PRIETOS EL MIRADOR / PALOS PRIETOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 242,765.11 | 242,765.11 | 0.00 | 242,749.77 | 242,749.77 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 16.00 | 3 POBLAD O | 1 | 750 | 100 | 99.99 | |
| 55525/0036 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE ESTANCIA GRANDE A EL CAPULIN / CAPULIN, CHICOESTANCIA GRANDE (SAN JOSE ESTANCIA GRANDE) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 92,554.19 | 92,554.19 | 0.00 | 92,552.31 | 92,552.31 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 6.10 | 3 POBLAD O | 2 | 849 | 100 | 100.00 | |
| 55526/0037 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A CUADRILLA DE SANCHEZ / CUADRILLA DE SANCHEZ | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 48,553.02 | 48,553.02 | 0.00 | 48,552.03 | 48,552.03 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.20 | 3 POBLAD O | 1 | 212 | 100 | 100.00 | |
| 55527/0038 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITTLA / ESTANCIA DE NANCHITTLA, LA (LA ESTANCIA) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 31,862.92 | 31,862.92 | 0.00 | 31,860.91 | 31,860.91 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.10 | 3 POBLAD O | 1 | 210 | 100 | 99.99 | |
| 55529/0039 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A OJO DE AGUA / PUEBLITO, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 94,981.94 | 94,981.94 | 0.00 | 94,979.91 | 94,979.91 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 6.26 | 3 POBLAD O | 2 | 528 | 100 | 100.00 | |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00

REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Real | | Inversión Aprobada | | Inversión Ejecida | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | Sub-Programa | Inicio | Obral/Localidad | Mod. Elec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 55530/0040/97061 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO (EL SAUZ) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 216,971.32 | 216,971.32 | 0.00 | 216,957.60 | 216,957.60 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 14.30 | 3 POBLAD | 1 | 206 | 100 | 99.99 |
| 55531/0041/89890 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 52,194.50 | 52,194.50 | 0.00 | 52,183.43 | 52,183.43 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.44 | 3 POBLAD | 1 | 220 | 100 | 100.00 |
| 55532/0042/97407 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LOS PERICONES A POTRERO GRANDE / PERICONES, LOS PERICONES (POTRERO GRANDE) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 87,547.16 | 87,547.16 | 0.00 | 87,541.63 | 87,541.63 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.77 | 3 POBLAD | 2 | 204 | 100 | 99.99 |
| 55533/0043/90649 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CALA DE AGUA A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE / CALA DE AGUA ESTANCIA GRANDE (SAN JOSE ESTANCIA GRANDE) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 72,222.61 | 72,222.61 | 0.00 | 72,221.15 | 72,221.15 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.76 | 3 POBLAD | 2 | 538 | 100 | 100.00 |
| 55536/0044/90732 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO TROJES A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO/TROJES) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 31,862.91 | 31,862.91 | 0.00 | 31,862.27 | 31,862.27 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.10 | 3 POBLAD | 2 | 1,070 | 100 | 100.00 |
| 55537/0045/97498 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE SAUZ / MESA DE NIETOS | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 95,285.30 | 95,285.30 | 0.00 | 95,279.28 | 95,279.28 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 6.28 | 3 POBLAD | 1 | 235 | 100 | 99.99 |
| 55538/0046/90880 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A SAN JUAN / IGLESIA VIEJA | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 42,028.71 | 42,028.71 | 0.00 | 42,026.06 | 42,026.06 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.77 | 3 POBLAD | 1 | 312 | 100 | 99.99 |
| 55539/0047/97650 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO (EL SAUZ) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 154,762.75 | 154,762.75 | 0.00 | 154,752.98 | 154,752.98 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 10.20 | 3 POBLAD | 2 | 223 | 100 | 99.99 |
| 55540/0048/91016 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD / SANTA CRUZ | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 48,553.02 | 48,553.02 | 0.00 | 48,549.95 | 48,549.95 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.20 | 3 POBLAD | 1 | 342 | 100 | 99.99 |
| 55541/0049/99727 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CIRARE OJO DE AGUA PALO GORDO / CIRARE, EL CIRIAN DE HILARIPALO GORDO | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 80,415.94 | 80,415.94 | 0.00 | 80,410.96 | 80,410.96 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.30 | 3 POBLAD | 2 | 308 | 100 | 99.99 |
| 55543/0050/99884 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHIQUITO / MESA DEL POTRERO CHIQUITO, LA PERICONES, LOS PERICONES (RANCHEERIA LOS PERICONES) | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 59,928.64 | 59,928.64 | 0.00 | 59,928.65 | 59,928.65 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.95 | 3 POBLAD | 2 | 308 | 100 | 99.99 |
| 55544/0051/100510 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE MANCHITTLA A PIEDRA COLORADA / PIEDRA COLORADA | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 52,194.49 | 52,194.49 | 0.00 | 52,191.20 | 52,191.20 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.44 | 3 POBLAD | 1 | 289 | 100 | 99.99 |
| 55546/0052/100075 | 17 URB | URBANIZACION | ACCION COMPLEMENTARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRARE A EL RODEO / CIRARE, EL CIRIAN DE HILARIPALDO, EL | CONTRAT | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 128,362.05 | 128,362.05 | 0.00 | 128,353.94 | 128,353.94 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 8.46 | 3 POBLAD | 2 | 212 | 100 | 99.99 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
MUNICIPIO: 123 LUVIANOS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Control | Sector | Programa | Subprograma | Inciso | Obralocalidad | Mod. Ejec. | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | Beneficiarios | | Avances | | |
|--------------|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. |
| 55547/0053 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL NARANJO / NARANJO, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 40,056.24 | 40,056.24 | 0.00 | 40,053.72 | 40,053.72 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.64 | 3 POBLAD O | 1 | 304 | 100 | 99.99 |
| 55548/0054 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LAS PALMAS A LOS OCOTES / OCOTES, LOS PALMAS, LAS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 39,449.33 | 39,449.33 | 0.00 | 39,446.84 | 39,446.84 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.60 | 3 POBLAD O | 2 | 261 | 100 | 99.99 |
| 55549/0055 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 19,724.67 | 19,724.67 | 0.00 | 19,723.42 | 19,723.42 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.30 | 3 POBLAD O | 1 | 304 | 100 | 99.99 |
| 55550/0056 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A SANTA ROSA HERMILTEPEC/ SANTA ROSA - HERMILTEPEC | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 18,207.38 | 18,207.38 | 0.00 | 18,207.01 | 18,207.01 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.20 | 3 POBLAD O | 1 | 827 | 100 | 100.00 |
| 55551/0057 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 017 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCA DE NANCHITTLA A EL TANQUE / ESTANCA DE NANCHITTLA, LA (LA ESTANCA DEL TANQUE, EL ESTANCA DEL TANQUE) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 86,333.34 | 86,333.34 | 0.00 | 86,327.88 | 86,327.88 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 569.00 | 3 POBLAD O | 2 | 212 | 100 | 99.99 |
| 55552/0058 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA OSCURA A POTRERO DE SAN MARCOS / POTRERO DE SAN MARCOS | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 130,031.06 | 130,031.06 | 0.00 | 130,028.41 | 130,028.41 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 8.57 | 3 POBLAD O | 1 | 237 | 100 | 100.00 |
| 55554/0059 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA PUEBLITA / PUEBLITA, LA (LA PUEBLITA, LA PUEBLITA) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 42,939.08 | 42,939.08 | 0.00 | 42,939.20 | 42,939.20 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.83 | 3 POBLAD O | 2 | 265 | 100 | 100.00 |
| 55555/103676 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 018 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO / POTRERO VALLECITOS TEL. POTRERO/PUNGARANCHO | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 101,050.97 | 101,050.97 | 0.00 | 101,048.92 | 101,048.92 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 6.66 | 3 POBLAD O | 2 | 269 | 100 | 100.00 |
| 55556/101004 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 018 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO LA CANDELARIA LOS OCOTES / CANDELARIA, LA | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 118,044.53 | 118,044.53 | 0.00 | 118,042.13 | 118,042.13 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 7.78 | 3 POBLAD O | 1 | 486 | 100 | 100.00 |
| 55557/0082 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A LA CALENDARIA / CANDELARIA, LA (MANGUITO, EL) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 42,635.62 | 42,635.62 | 0.00 | 42,634.75 | 42,634.75 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 2.81 | 3 POBLAD O | 2 | 486 | 100 | 100.00 |
| 55559/103710 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE CUJILOTES A AVELLANEDA / AVELLANEDA/CUJILOTES (CUJILOTES) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 45,518.46 | 45,518.46 | 0.00 | 45,517.53 | 45,517.53 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.00 | 3 POBLAD O | 2 | 264 | 100 | 100.00 |
| 55559/0064 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA / CEIBA OSCURA (PENNA DEL AGUILA) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 215,454.03 | 215,454.03 | 0.00 | 215,449.84 | 215,449.84 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 14.20 | 3 POBLAD O | 1 | 623 | 100 | 100.00 |
| 55560/103742 | 17 URB | UR URBANIZACION | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A EL CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL HERMILTEPEC (PENNA BLANCA) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 188,142.96 | 188,142.96 | 0.00 | 188,139.13 | 188,139.13 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 12.40 | 3 POBLAD O | 2 | 806 | 100 | 100.00 |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Acción

| Control | Sector | Programa | Subprograma | Inciso | Objetivos | Mod. Ejec. | Fec. Inl. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Beneficiarios | Avances | | |
|-------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|------------|------------|---------------|---------|-----|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55561/0066/101332 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO VALLETPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 179,039,27 | 179,039,27 | 0.00 | 179,039,62 | 179,039,62 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 11.80 | | 3 POBLAD O | 1 | 688 | 100 | 100.00 |
| 55562/0067/101406 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC / RINCON DE RODRIGUEZ | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 98,623,32 | 98,623,32 | 0.00 | 98,621,32 | 98,621,32 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 6.50 | | 3 POBLAD O | 1 | 773 | 100 | 100.00 |
| 55563/0068/103818 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLETOS A LA PAROTA / PAROTA LA POTRERO VALLETOS (EL POTRERO) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 89,064,44 | 89,064,44 | 0.00 | 89,062,63 | 89,062,63 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 5.87 | | 3 POBLAD O | 2 | 226 | 100 | 100.00 |
| 55564/0069/101449 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO CIPRAVES A CERRO DE HUIZTEPEC / CIPRAVES | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 68,732,86 | 68,732,86 | 0.00 | 68,731,47 | 68,731,47 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 4.53 | | 3 POBLAD O | 1 | 202 | 100 | 100.00 |
| 55566/0070/103839 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EL CAMPANARIO A CANADA DEL CAMPANARIO / CAMPANARIO, EL | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 21,848,86 | 21,848,86 | 0.00 | 21,848,41 | 21,848,41 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 1.44 | | 3 POBLAD O | 1 | 533 | 100 | 100.00 |
| 55567/0071/103425 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EN LA PAROTA A CUAJILOTES / CUAJILOTES (CUAJILOTES) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 213,936,75 | 213,936,75 | 0.00 | 213,932,39 | 213,932,39 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 14.10 | | 3 POBLAD O | 1 | 271 | 100 | 100.00 |
| 55568/0072/103890 | 17 URB | UR | C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS | 016 CAMINOS RURALES | REHABILITACION DEL CAMINO EN LA PAROTA A CUAJILOTES / CUAJILOTES (CUAJILOTES) | CONTRAT O | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 59,174,00 | 59,174,00 | 0.00 | 59,172,79 | 59,172,79 | 0.00 | 04 KILOM ETRO | 3.90 | | 3 POBLAD O | 1 | 533 | 100 | 100.00 |
| 55573/0073/105029 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1,773,588,98 | 1,773,588,98 | 0.00 | 1,773,529,50 | 1,773,529,50 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 487.68 | | 3 POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 56279/0074/118921 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 255 DRENAJE POTABLE | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A PREPARATORIA No. 192 / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-05-13 | 2022-07-16 | 90,346,00 | 90,346,00 | 0.00 | 90,346,00 | 90,346,00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 40.00 | | 2 COLONIA | 1 | 234 | 100 | 100.00 |
| 56280/0075/120013 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA LOS MANGOS / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-05-13 | 2022-07-16 | 1,500,000,00 | 1,500,000,00 | 0.00 | 1,499,657,58 | 1,499,657,58 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,760.00 | | 2 COLONIA | 1 | 108 | 100 | 99.98 |
| 57103/0076/117438 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA BONITA / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-05-02 | 2022-08-03 | 261,074,00 | 261,074,00 | 0.00 | 261,074,00 | 261,074,00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 487.00 | | 2 COLONIA | 1 | 286 | 100 | 100.00 |
| 57104/0077/118042 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-05-02 | 2022-07-08 | 715,580,00 | 715,580,00 | 0.00 | 715,467,95 | 715,467,95 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 310.00 | | 2 COLONIA | 1 | 231 | 100 | 99.98 |
| 57863/0078/137190 | 17 URB | UR | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUIN, ASFALTO, CONCRETO O EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A TV SECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO No. 0502 / SAN SEBASTIAN (RINCON DE SAN SEBASTIAN) | CONTRAT O | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 2,231,232,33 | 2,231,232,33 | 0.00 | 2,231,192,34 | 2,231,192,34 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 1,760.20 | | 3 POBLAD O | 1 | 585 | 100 | 100.00 |
| 57864/0079/113192 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PLAN / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 250,000,00 | 250,000,00 | 0.00 | 250,000,00 | 250,000,00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 780.00 | | 2 COLONIA | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 57865/0080/117159 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1,943,655,61 | 1,943,655,61 | 0.00 | 1,943,507,69 | 1,943,507,69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 700.00 | | 2 COLONIA | 1 | 8,704 | 100 | 99.99 |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,509.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción

| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obralocalidad | Mod. Elec. | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejecutada | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|--------------|--------|---|---------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 57866/0081 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | B AMPLIACION DIRECTA | 258 DRENAJE SANITARIO | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAZARO CARDENAS / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 3,039,000.00 | 3,039,000.00 | 0.00 | 3,037,947.10 | 3,037,947.10 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,590.00 | 2 | COLONIA | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 57868/137668 | 18 VIV | 17 ELECTRIFI RURAL Y DE COLONIAS POBRES | B AMPLIACION DIRECTA | 181 ELECTRIFI CACION | AMPLIFICACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO | CONTRAT O | 2022-07-25 | 2022-08-26 | 1,504,198.00 | 1,504,198.00 | 0.00 | 1,504,096.02 | 1,504,096.02 | 0.00 | 17 PIEZA | 13.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 1,006 | 100 | 99.99 |
| 57870/0083 | 16 OTP | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 267 INFRAEST RUCTURA AGRICOLA: BORDOS | CONSTRUCCION DE BORDOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CIPRIANES / CIPRIANES | CONTRAT O | 2022-05-07 | 2022-07-07 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,499,494.49 | 2,499,494.49 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 4,375.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 623 | 100 | 99.98 |
| 58532/0084 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE SUAREZ / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 4,261,859.55 | 4,261,859.55 | 0.00 | 4,261,792.99 | 4,261,792.99 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 3,245.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 187754 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL RELENO SAN SEBASTIAN / SAN SEBASTIAN | CONTRAT O | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 1,234,497.81 | 1,234,497.81 | 0.00 | 1,234,467.59 | 1,234,467.59 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 975.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 595 | 100 | 100.00 |
| 59399/0086 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL RELENO SAN SEBASTIAN / SAN SEBASTIAN | CONTRAT O | 2022-07-10 | 2022-09-10 | 1,234,497.81 | 1,234,497.81 | 0.00 | 1,234,467.59 | 1,234,467.59 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 975.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 595 | 100 | 100.00 |
| 137076 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1,157,076.77 | 1,157,076.77 | 0.00 | 1,156,970.56 | 1,156,970.56 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 947.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 99.99 |
| 59408/0087 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 120,368.82 | 120,368.82 | 0.00 | 120,368.82 | 120,368.82 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 83.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 125578 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-08-30 | 120,368.82 | 120,368.82 | 0.00 | 120,368.82 | 120,368.82 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 83.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 59409/0089 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 198 PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SANCHEZ Y JUAN DIEGO / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1,039,631.18 | 1,039,631.18 | 0.00 | 1,039,523.30 | 1,039,523.30 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 708.40 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 99.99 |
| 123796 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 198 PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SANCHEZ Y JUAN DIEGO / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1,039,631.18 | 1,039,631.18 | 0.00 | 1,039,523.30 | 1,039,523.30 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 708.40 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 99.99 |
| 59351/0090 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 186 PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA | CONTRAT O | 2022-08-25 | 2022-10-24 | 3,164,973.00 | 3,164,973.00 | 0.00 | 3,164,951.84 | 3,164,951.84 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 2,500.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 286 | 100 | 100.00 |
| 188588 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 186 PAVIMENTACION | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA | CONTRAT O | 2022-08-25 | 2022-10-24 | 3,164,973.00 | 3,164,973.00 | 0.00 | 3,164,951.84 | 3,164,951.84 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 2,500.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 286 | 100 | 100.00 |
| 59853/0092 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAZARO CARDENAS / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 812,000.00 | 812,000.00 | 0.00 | 811,949.39 | 811,949.39 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,580.00 | 2 | COLONIA | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 137313 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | B AMPLIACION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAZARO CARDENAS / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 812,000.00 | 812,000.00 | 0.00 | 811,949.39 | 811,949.39 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,580.00 | 2 | COLONIA | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 59854/0093 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE NO. 9 / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,099,789.62 | 1,099,789.62 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 76.18 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 99.98 |
| 216193 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | C REHABILITACION DIRECTA | 179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE NO. 9 / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-10-03 | 2022-11-15 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,099,789.62 | 1,099,789.62 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 76.18 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 99.98 |
| 59858/0094 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 255 DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CARLOS HANK GONZALEZ / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 3,226,777.85 | 3,226,777.85 | 0.00 | 3,226,698.29 | 3,226,698.29 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 390.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 218241 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 255 DRENAJE PLUVIAL | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CARLOS HANK GONZALEZ / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 3,226,777.85 | 3,226,777.85 | 0.00 | 3,226,698.29 | 3,226,698.29 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 390.00 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 60271/112874 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON ASFALTO, PROLONGACION SANCHEZ COLIN / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 624,491.48 | 624,491.48 | 0.00 | 624,477.93 | 624,477.93 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 603.56 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 112874 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON ASFALTO, PROLONGACION SANCHEZ COLIN / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 624,491.48 | 624,491.48 | 0.00 | 624,477.93 | 624,477.93 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 603.56 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 60273/188083 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 4,120,955.15 | 4,120,955.15 | 0.00 | 4,120,857.86 | 4,120,857.86 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 2,504.63 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |
| 188083 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 169 CALLES (ADOCUINI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION / LUVIANOS | CONTRAT O | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 4,120,955.15 | 4,120,955.15 | 0.00 | 4,120,857.86 | 4,120,857.86 | 0.00 | 02 METRO C UADRADO | 2,504.63 | 3 | POBLAD O | 1 | 8,704 | 100 | 100.00 |



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Table with columns: Control, Sector, Programa, SubPrograma, Ingreso, Obralocalidad, Mod. Ejec., Fec. Ini. Real, Fec. Ter. Real, Total, R. del Fondo, Intereses B., Total, R. del Fondo, Intereses B., U. Medida, Metas Totales, Aprob. Real, U. Medida, Beneficiarios, Avances (Fig., Fin.). Rows include various construction and infrastructure projects with their respective costs and completion dates.

Complementarios: 81

Directa: 21

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 102

TOTAL

53,223,508.00

53,223,508.00

0.00

53,216,177.47

53,216,177.47

0.00

3

POBLAD

1

8,704

100

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. ING. JESUS LUNA JARAMILLO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

2022 - 2024 PRESIDENCIA

2022 - 2024 TESORERIA MUNICIPAL

2022 - 2024 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2022 - 2024 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL