

Municipio de Luvianos
 Avance del Programa Anual de Obras
 Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025
 Cifras en pesos

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Subprograma	Proyecto						Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)									
02	02	01	01	03	02	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/01/IR	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	1706	IR	\$ 2,913,517.80	\$ 2,913,517.80	\$ 2,913,517.80	100%	\$ -	\$ 2,913,517.80	100%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/05/AD	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN SANTA CRUZ	CONTRATO	SANTA CRUZ	342	AD	\$ 356,336.02	\$ 356,336.02	\$ 356,336.02	100%	\$ -	\$ 356,336.02	100%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/06/IR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN CORRAL DEL BARRO	CONTRATO	CORRAL DEL BARRO	1072	IR	\$ 1,660,853.08	\$ 597,560.07	\$ 597,560.07	36%	\$ -	\$ 597,560.07	36%	0
02	02	01	01	04	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/07/IR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ROSA	CONTRATO	SANTA ROSA ESTANCIA GRANDE	393	IR	\$ 2,497,430.35	\$ 2,497,430.34	\$ 2,497,430.34	100%	\$ -	\$ 2,497,430.34	100%	0
02	02	01	01	04	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/08/IR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LIBRAMIENTO	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 828,441.28	\$ 828,441.27	\$ 828,441.27	100%	\$ -	\$ 828,441.27	100%	0
03	05	01	03	02	06	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/09/IR	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS PUERTO DEL SALITRE	CONTRATO	CALAVERAS	193	IR	\$ 2,534,424.05	\$ 2,534,424.04	\$ 2,534,424.04	100%	\$ -	\$ 2,534,424.04	100%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/10/IR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COL. 12 DE DICIEMBRE	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 1,577,021.72	\$ 481,983.36	\$ 481,983.36	31%	\$ -	\$ 481,983.36	31%	0
02	05	01	01	01	06	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/11/IR	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL ESTANCO	CONTRATO	EL ESTANCO	845	IR	\$ 4,166,993.85	\$ 1,098,468.76	\$ 1,098,468.76	26%	\$ -	\$ 1,098,468.76	26%	0
03	03	05	01	01	04	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/12/IR	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO NO. 0580, C.C.T. 18EES0869P	CONTRATO	HERMILTEPEC	661	IR	\$ 4,262,955.94	\$ 978,235.46	\$ 978,235.46	23%	\$ -	\$ 978,235.46	23%	0
02	01	03	01	01	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/13/IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, COL. 12 DE DICIEMBRE	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 1,207,525.42	\$ 1,207,525.42	\$ 1,207,525.42	81%	\$ -	\$ 1,207,525.42	81%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/14/IR	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 1,604,769.80	\$ 1,604,769.80	\$ 1,604,769.80	100%	\$ -	\$ 1,604,769.80	100%	0
02	01	03	01	01	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/15/IR	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 2,082,601.92	\$ 2,082,601.91	\$ 2,082,601.91	100%	\$ -	\$ 2,082,601.91	100%	0
02	02	01	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/16/IR	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8704	IR	\$ 531,962.89	\$ 531,962.89	\$ 531,962.89	100%	\$ -	\$ 531,962.89	100%	0
03	03	05	01	01	04	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/17/IR	IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 180 C.C.T. 15DTA0099L	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	300	IR	\$ 1,658,790.15	\$ 1,658,790.15	\$ 1,658,790.15	100%	\$ -	\$ 1,658,790.15	100%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/19/IR	CONSTRUCCION DE PRESA LAS PILAS	CONTRATO	CAÑADAS DE NANCHITTLA	687	IR	\$ 4,262,859.94	\$ 1,601,424.31	\$ 1,601,424.31	38%	\$ -	\$ 1,601,424.31	38%	0
03	05	01	03	02	06	25	01	01	HACLUV/DOP/2025/FAISM UN/20/IR	CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO EN CAMINO HERMILTEPEC A CIPIRANES	CONTRATO	CIPIRANES	155	IR	\$ 2,256,349.40	\$ 2,256,349.40	\$ 2,256,349.40	100%	\$ -	\$ 2,256,349.40	100%	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HACLUV/DOP/LPN/01/PR OAGUA-FAISMUN/2025	REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA CHILCHOTLA, DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TANQUE LUVIANOS Y LA CRP NO.9	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	9710	LP	\$ 21,946,348.40	\$ 10,972,674.20	\$ 10,972,674.20	50%	\$ -	\$ 10,972,674.20	50%	0
														TOTAL: \$		56,346,182.02						

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2025-2027
 PRESIDENCIA

Presidente(a) Municipal


LIC. EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO

Persona que elabora

Moctezuma

ING. ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



2025-2027
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS