

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.
55283/000173628	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A PASO DE LA ARENA / PASO DE LA ARENA	CONTRAT O	2022-03-15	2022-05-16	22,000.59	22,000.14	0.00	22,000.14	22,000.14	0.00	04 KILOM ETRO	1.45	3	POBLAD O	286	100	100.00
55459/000275196	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA / CERRO DE LA CULEBRA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	24,124.78	24,124.28	0.00	24,124.28	24,124.28	0.00	04 KILOM ETRO	1.59	3	POBLAD O	322	100	100.00
55464/000375528	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA / IGLESIA VIEJA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	23,214.41	23,213.94	0.00	23,213.94	23,213.94	0.00	04 KILOM ETRO	1.53	3	POBLAD O	312	100	100.00
55466/000491112	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA UNIDAD A RANCHO VIEJO / UNIDAD, LA (LOS CIRUELOS)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	19,117.75	19,116.54	0.00	19,116.54	19,116.54	0.00	04 KILOM ETRO	1.26	3	POBLAD O	581	100	99.99
55467/000591425	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A RINCON DE RODRIGUEZ / PUERTO DEL HIGO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	75,864.10	75,859.30	0.00	75,859.30	75,859.30	0.00	04 KILOM ETRO	5.00	3	POBLAD O	208	100	99.99
55468/000875681	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN JOSE A RINCON DE RODRIGUEZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	62,208.55	62,207.29	0.00	62,207.29	62,207.29	0.00	04 KILOM ETRO	4.10	3	POBLAD O	252	100	100.00
55469/000792224	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE RODRIGUEZ A SANTA CRUZ / RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	42,635.62	42,632.93	0.00	42,632.93	42,632.93	0.00	04 KILOM ETRO	2.81	3	POBLAD O	214	100	99.99
55470/000875520	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	227 SEÑALETICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VIAL / LUVIANOS	CONTRAT O	2022-03-15	2022-04-15	1,000,000.00	999,984.40	0.00	999,984.40	999,984.40	0.00	02 METRO C UADRAD O	57.00	3	POBLAD O	8,704	100	100.00
55471/000992398	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO A LA PALMA / PALMA, LA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	24,731.70	24,730.13	0.00	24,730.13	24,730.13	0.00	04 KILOM ETRO	1.63	3	POBLAD O	309	100	99.99
55491/001076908	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO CALAVERAS PUERTO DEL SALITRE / CALAVERAS/PUERTO DEL SALITRE	CONTRAT O	2022-03-21	2022-06-20	1,175,681.40	358,839.74	0.00	358,839.74	358,839.74	0.00	02 METRO C UADRAD O	78.70	3	POBLAD O	458	30	30.52
55493/001192428	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN AL RIO DE ACATITLAN / SAN JUAN ACATITLAN (ACATITLAN)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	20,179.84	20,178.57	0.00	20,178.57	20,178.57	0.00	04 KILOM ETRO	1.33	3	POBLAD O	997	100	99.99
55494/001292492	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO / ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	10,772.70	10,772.02	0.00	10,772.02	10,772.02	0.00	04 KILOM ETRO	0.71	3	POBLAD O	214	100	99.99
55495/001377128	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETR EN CAMPO DE FUTBOL JUAN UGARTE / LUVIANOS	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	687,346.18	687,346.18	0.00	687,346.18	687,346.18	0.00	01 METRO LINEAL	68.80	4	MUNICIP O	8,704	0	0.00



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incidio	Obral/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	Apr Prob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
55498/0014/92861	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO / CORRAL DE BARRO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	17,600.47	17,600.47	0.00	17,599.36	17,599.36	0.00	04 KILOM ETRO	3	208	100	99.99
55497/0015/81098	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A CALAVERAS / CALAVERAS LUVIANOS	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	36,414.77	36,414.77	0.00	36,414.02	36,414.02	0.00	04 KILOM ETRO	3	608	100	100.00
55499/0016/92720	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RANCHO VIEJO A EL MAMEY DE ACATITLAN / RANCHO VIEJO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	48,401.30	48,401.30	0.00	48,398.24	48,398.24	0.00	04 KILOM ETRO	3	243	100	99.99
55499/0017/92842	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A EL AGUAQUATE / PUERTO DEL HIGO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	44,001.18	44,001.18	0.00	43,998.39	43,998.39	0.00	04 KILOM ETRO	3	254	100	99.99
55500/0018/81845	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SAN SIMON PIEDRA GRANDE A EL MANGUITO / MANGUITO, EL SAN SIMON PIEDRA GRANDE (SAN SIMON)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	37,932.05	37,932.05	0.00	37,931.28	37,931.28	0.00	04 KILOM ETRO	3	424	100	100.00
55501/0019/92909	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL HIGO A SALITRE DEL PUENTE / SALITRE DEL PUENTE (PUENTE DEL SALITRE)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	75,884.09	75,884.09	0.00	75,859.30	75,859.30	0.00	04 KILOM ETRO	3	218	100	99.99
55502/0020/81832	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A CEIBA OSCURA / CEIBA OSCURA (PEÑA DEL AGUILA)PIEDRA GRANDE	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	69,794.97	69,794.97	0.00	69,793.55	69,793.55	0.00	04 KILOM ETRO	3	201	100	100.00
55503/0021/94900	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA A EL CAPIRE DE ACATITLAN / CAPIRE DE ACATITLAN, EL	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	66,456.94	66,456.94	0.00	66,452.76	66,452.76	0.00	04 KILOM ETRO	3	272	100	99.99
55504/0022/82902	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PIE DE LA LOMA A LAS CARITAS / CARITAS, LASPIE DE LA LOMA, EL	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	50,373.76	50,373.76	0.00	50,372.73	50,372.73	0.00	04 KILOM ETRO	3	328	100	100.00
55506/0023/95119	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MAMEY A CRUZ DE PIEDRA / CRUZ DE PIEDRA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	36,263.04	36,263.04	0.00	36,260.76	36,260.76	0.00	04 KILOM ETRO	3	240	100	99.99
55507/0024/82676	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PUERTO DEL SALITRE A EL PIE DE LA LOMA / PIE DE LA LOMA, EL PUERTO DEL SALITRE	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	144,445.24	144,445.24	0.00	144,442.28	144,442.28	0.00	04 KILOM ETRO	3	328	100	100.00
55508/0025/95276	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CRUZ DE PIEDRA A CRUZ DE CLAVOS / CRUZ DE CLAVOS	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	90,581.73	90,581.73	0.00	90,576.00	90,576.00	0.00	04 KILOM ETRO	3	277	100	99.99
55510/0026/82761	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LUVIANOS A SAN ANTONIO / LUVIANOS SAN ANTONIO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	22,759.23	22,759.23	0.00	22,756.77	22,756.77	0.00	04 KILOM ETRO	3	496	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Año de Ejercicio 2022. INFORME MENSUAL JUNIO 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fls.	Fin.	
55530/ 0040 97061	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A PALO GORDO / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	216,957.80	216,957.80	0.00	04 KILOM ETRO	14.30	3	POBLAD O	1	206	100	99.99
55531/ 0041 89890	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL PUEBLITO A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	52,194.50	52,194.50	0.00	04 KILOM ETRO	3.44	3	POBLAD O	1	220	100	100.00
55532/ 0042 97407	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LOS PERICONES A POTRERO GRANDE / PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES) POTRERO GRANDE	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	87,541.63	87,541.63	0.00	04 KILOM ETRO	5.77	3	POBLAD O	2	204	100	99.99
55533/ 0043 90649	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAJA DE AGUA A SAN JOSE ESTANCA GRANDE / CAJA DE AGUA ESTANCA GRANDE (SAN JOSE ESTANCA GRANDE)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	72,222.61	72,222.61	0.00	04 KILOM ETRO	4.76	3	POBLAD O	2	538	100	100.00
55536/ 0044 90732	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO TROJES A CERRO DEL VENADO / CERRO DEL VENADO (COMUNIDAD DEL PUEBLITO) TROJES	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	31,862.27	31,862.27	0.00	04 KILOM ETRO	2.10	3	POBLAD O	2	1,070	100	100.00
55537/ 0045 97498	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUZ PALO GORDO A MESA DE NIETOS / MESA DE NIETOS	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	95,279.28	95,279.28	0.00	04 KILOM ETRO	6.28	3	POBLAD O	1	235	100	99.99
55538/ 0046 90860	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A EL SAUZ DE SAN LUCAS / IGLESIA VIEJA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	42,028.71	42,028.71	0.00	04 KILOM ETRO	2.77	3	POBLAD O	1	312	100	99.99
55539/ 0047 97650	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PAREDES DEL SAUZ PALO GORDO / SAUZ-PALO GORDO (EL SAUZ)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	154,752.98	154,752.98	0.00	04 KILOM ETRO	10.20	3	POBLAD O	2	223	100	99.99
55540/ 0048 91016	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ A LA UNIDAD / SANTA CRUZ	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	48,549.95	48,549.95	0.00	04 KILOM ETRO	3.20	3	POBLAD O	1	342	100	99.99
55541/ 0049 99727	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CIRARE OJO DE AGUA PALO GORDO / CIRARE, EL CIRIAN DE HILAR] PALO GORDO	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	80,410.86	80,410.86	0.00	04 KILOM ETRO	5.30	3	POBLAD O	2	308	100	99.99
55543/ 0050 99864	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PERICONES A MESA DEL POTRERO CHICUITO / MESA DEL POTRERO CHICUITO, LA PERICONES, LOS (RANCHERIA LOS PERICONES)	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	59,928.85	59,928.85	0.00	04 KILOM ETRO	3.95	3	POBLAD O	2	308	100	99.99
55544/ 0051 100510	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCA DE NANCHITTLA A PIEDRA COLORADA / PIEDRA COLORADA	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	52,194.49	52,194.49	0.00	04 KILOM ETRO	3.44	3	POBLAD O	1	289	100	99.99
55546/ 0052 100075	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION ACION COMPLEMEN TARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL CIRARE A EL RODEO / CIRARE, EL CIRIAN DE HILAR] RODEO, EL	CONTRAT O	2022-03-21	2022-05-19	2022-05-19	128,353.94	128,353.94	0.00	04 KILOM ETRO	8.46	3	POBLAD O	2	212	100	99.99



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 53,223,508.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Real	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.	
55547/0053/100825	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL NARANJO / NARANJO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	40,056.24	40,056.24	0.00	40,053.72	40,053.72	0.00	04 KILOM ETRO	2.64		3	POBLADO	1	304	100	99.99
55548/0054/100183	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LAS PALMAS A LOS OCOTES / OCOTES, LOS PALMAS, LAS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	39,449.33	39,449.33	0.00	39,446.84	39,446.84	0.00	04 KILOM ETRO	2.60		3	POBLADO	2	281	100	99.99
55549/0055/100682	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA COLORADA A EL HUIZACHE / HUIZACHE, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	19,724.67	19,724.67	0.00	19,723.42	19,723.42	0.00	04 KILOM ETRO	1.30		3	POBLADO	1	304	100	99.99
55550/0056/100789	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A SANTA ROSA - HERMILTEPEC	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	18,207.38	18,207.38	0.00	18,207.01	18,207.01	0.00	04 KILOM ETRO	1.20		3	POBLADO	1	827	100	100.00
55551/0057/100386	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA DE NANCHITTLA A EL TANQUE / ESTANCIA DE NANCHITTLA, LA (LA ESTANCIA) TANQUE, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	86,333.34	86,333.34	0.00	86,327.88	86,327.88	0.00	04 KILOM ETRO	569.00		3	POBLADO	2	212	100	99.99
55552/0058/100853	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO PIEDRA GRANDE A POTRERO DE PALMARILLOS / POTRERO DE PALMARILLOS	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	130,031.06	130,031.06	0.00	130,028.41	130,028.41	0.00	04 KILOM ETRO	8.57		3	POBLADO	1	237	100	100.00
55554/0059/103469	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA PUEBLITO BUENAVISTA / PAROTA, LA PUEBLITO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,938.08	42,938.08	0.00	42,938.20	42,938.20	0.00	04 KILOM ETRO	2.83		3	POBLADO	2	285	100	100.00
55555/0060/103876	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS PUNGARANCHO / POTRERO VALLECITOS (EL POTRERO) PUNGARANCHO	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	101,050.97	101,050.97	0.00	101,048.92	101,048.92	0.00	04 KILOM ETRO	6.66		3	POBLADO	2	259	100	100.00
55556/0061/101004	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA CANDELARIA LOS OCOTES / CANDELARIA, LA	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	118,044.53	118,044.53	0.00	118,042.13	118,042.13	0.00	04 KILOM ETRO	7.78		3	POBLADO	1	496	100	100.00
55557/0062/101177	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A LA CALENDARIA / CANDELARIA, LA MANGUITO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	42,635.62	42,635.62	0.00	42,634.75	42,634.75	0.00	04 KILOM ETRO	2.81		3	POBLADO	2	496	100	100.00
55558/0063/103710	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE CUAJILOTES A AVELLANEDA / CUAJILOTES (CUAJILOTES)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	45,518.46	45,518.46	0.00	45,517.53	45,517.53	0.00	04 KILOM ETRO	3.00		3	POBLADO	2	284	100	100.00
55559/0064/101250	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CEIBA OSCURA AL PUEBLITO BUENAVISTA / CEIBA OSCURA (PENNA DEL AGUILA)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	215,454.03	215,454.03	0.00	215,449.64	215,449.64	0.00	04 KILOM ETRO	14.20		3	POBLADO	1	623	100	100.00
55560/0065/103742	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO HERMILTEPEC A EL CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL (HERMILTEPEC (PENNA BLANCA))	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	188,142.96	188,142.96	0.00	188,139.13	188,139.13	0.00	04 KILOM ETRO	12.40		3	POBLADO	2	806	100	100.00



Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrat/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55561/0066/101332	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO VALLECITOS A CIRIAN DE HERMILTEPEC / CIRIAN DE HERMILTEPEC, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-03-19	179,039.27	179,039.27	0.00	179,039.27	179,039.62	0.00	04 KILOM ETRO	11.80	3 POBLADO	1	688	100	100.00		
55562/0067/101406	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO RODRIGUEZ RINCON DE RODRIGUEZ	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	98,623.32	98,623.32	0.00	98,623.32	98,621.32	0.00	04 KILOM ETRO	6.50	3 POBLADO	1	773	100	100.00		
55563/0068/103818	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO DE VALLECITOS A LA PAROTA / PAROTA, LAIPOTRERO VALLECITOS (EL POTRERO)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	89,064.44	89,064.44	0.00	89,064.44	89,062.63	0.00	04 KILOM ETRO	5.87	3 POBLADO	2	226	100	100.00		
55564/0069/101449	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CIRIANES A CERRO DE HUIZTEPEC / CIRIANES	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	68,732.86	68,732.86	0.00	68,732.86	68,731.47	0.00	04 KILOM ETRO	4.53	3 POBLADO	1	202	100	100.00		
55566/0070/103839	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DEL CAMINO EL CAMPANARIO A CAÑADA DEL CAMPANARIO / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	21,848.86	21,848.86	0.00	21,848.86	21,848.41	0.00	04 KILOM ETRO	1.44	3 POBLADO	1	533	100	100.00		
55567/0071/103425	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES / CUAJILOTES (GUAJILOTES)	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	213,936.75	213,936.75	0.00	213,936.75	213,932.39	0.00	04 KILOM ETRO	14.10	3 POBLADO	1	271	100	100.00		
55568/0072/103890	17 URB URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMETARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO CAÑADA DEL CAMPANARIO A RIO DE ACATITLAN / CAMPANARIO, EL	CONTRATO	2022-03-21	2022-05-19	59,174.00	59,174.00	0.00	59,174.00	59,172.79	0.00	04 KILOM ETRO	3.90	3 POBLADO	1	533	100	100.00		
55573/0073/105029	15 AS AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL / LUVIANOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL / LUVIANOS	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	1,773,588.98	1,773,588.98	0.00	1,773,588.98	730,713.74	0.00	01 METRO LINEAL	487.88	3 POBLADO	1	8,704	41	41.20		
56279/0074/118521	15 AYS LETRINAS DIRECTA	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A PREPARATORIA No. 192 / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-13	2022-07-16	90,346.00	90,346.00	0.00	90,346.00	33,700.27	0.00	01 METRO LINEAL	40.00	2 COLONIA	1	234	37	37.30		
56280/0075/120013	15 AYS AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA "LOS MANGOS" / LUVIANOS	CONTRATO	2022-05-13	2022-07-16	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,188,684.14	0.00	01 METRO LINEAL	1,760.00	2 COLONIA	1	108	79	79.25		
TOTAL											11,217,150.99	11,217,150.99	0.00	8,301,895.91	8,301,895.91	0.00	7187					

Complementarios: 71

Directa: 4

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
CUIDADANO ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS



ING. JESUS LUKA JARAMILLO
CONTRATOR INTERNO MUNICIPAL



2022 - 2024
PRESIDENCIA



2022 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL



2022 - 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



2022 - 2024
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL