Municipio de Luvianos
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	10	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/01/IR	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	1,706	Invitación Restringida	$ 2,928,062.11	$ 2,928,062.11	$ 2,928,062.11	100%	$ -	$ 2,928,062.11	100%	$ -
02	02	01	01	10	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/02/IR	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE SAN JUAN ACATITLAN	CONTRATO	SAN JUAN ACATITLAN	2,483	Invitación Restringida	$ 1,716,233.19	$ 1,716,233.17	$ 1,716,233.17	100%	$ -	$ 1,716,233.17	100%	-$ 0.02
02	02	01	01	10	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/03/IR	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA SIERRA DE NANCHITITLA	CONTRATO	CAÑADAS DE NANCHITITLA	1,706	Invitación Restringida	$ 4,002,359.50	$ 4,002,359.48	$ 4,002,359.48	100%	$ -	$ 4,002,359.48	100%	-$ 0.02
02	02	01	01	10	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/04/IR	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA ZONA DE PUNGARANCHO	CONTRATO	HERMILTEPEC	1,934	Invitación Restringida	$ 2,368,582.75	$ 2,368,582.74	$ 2,368,582.74	100%	$ -	$ 2,368,582.74	100%	-$ 0.01
02	02	01	01	12	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/06/IR	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN DEPOSITO DE AGUA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8,704	Invitación Restringida	$ 608,923.15	$ 410,509.52	$ 410,509.52	100%	$ -	$ 608,923.15	100%	$ -
02	02	03	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/07/IR	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8,704	Invitación Restringida	$ 820,128.60	$ 820,128.60	$ 820,128.60	100%	$ -	$ 820,128.60	100%	$ -
02	02	03	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/08/IR	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA LAS PILAS A RINCON DE ALAMBRE	CONTRATO	RINCON DE ALAMBRE	8,704	Invitación Restringida	$ 3,456,840.82	$ 3,456,840.82	$ 3,456,840.82	100%	$ -	$ 3,456,840.82	100%	-$ 0.00
02	01	03	01	01	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/09/IR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MANGO CARABAO	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	406	Invitación Restringida	$ 1,064,893.62	$ 735,971.34	$ 735,971.34	100%	$ -	$ 1,064,893.62	100%	$ 0.00
02	02	01	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/10/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION REVOLUCION	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	1,656	Invitación Restringida	$ 3,635,543.32	$ 3,635,543.29	$ 3,635,543.29	100%	$ -	$ 3,635,543.29	100%	-$ 0.03
02	02	01	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/11/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A CUADRILLA DE BENITEZ	CONTRATO	CUADRILLA DE BENITEZ	351	Invitación Restringida	$ 4,799,004.81	$ 4,798,253.76	$ 4,798,253.76	100%	$ -	$ 4,798,253.76	100%	-$ 751.05
02	02	01	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/12/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. 15DPR3043R	CONTRATO	TROJES	8,704	Invitación Restringida	$ 4,798,854.41	$ 3,314,098.95	$ 3,314,098.95	100%	$ -	$ 4,798,854.41	100%	-$ 0.00
02	02	01	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/13/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A RINCON DE CRUZ DE CLAVOS	CONTRATO	RINCON DE CRUZ DE CLAVOS	762	Invitación Restringida	$ 4,798,957.21	$ 4,798,621.34	$ 4,798,621.34	100%	$ -	$ 4,798,621.34	100%	-$ 335.87
02	02	01	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/14/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A PUERTO DEL HIGO	CONTRATO	PUERTO DEL HIGO	138	Invitación Restringida	$ 4,798,977.37	$ 4,798,977.37	$ 4,798,977.37	100%	$ -	$ 4,798,977.37	100%	$ -
02	02	01	01	12	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/FAISMUN/15/IR	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	CONTRATO	EL SAUZ PALO GORDO	186	Invitación Restringida	$ 4,018,780.08	$ 4,018,777.48	$ 4,018,777.48	100%		$ 4,018,777.48	100%	-$ 2.60
02	02	03	01	05	25	01	01	HACLUV/DOP/2026/PROAGUA-FAISMUN/01/LP	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VILLA LUVIANOS, MUNICIPIO DE LUVIANOS, PRIMERA ETAPA (ETAPA 1 DE 4)	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8,704	LICITACION PUBLICA	$ 22,031,204.14	$ 5,332,272.09	$ 5,332,272.09	24%	$ -	$ 5,332,272.09	24%	-$ 16,698,932.05
03	03	05	01	04	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-408-344/IR	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+440 EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, LUVIANOS	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8,704	INVITACION RESTRINGIDA	$ 896,296.79	$ 472,919.65	$ 472,919.65	53%	$ -	$ 472,919.65	53%	-$ 423,377.14
02	02	01	01	12	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-425-345/IR	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN LIBRAMIENTO SUR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+170 EN LA LOCALIDAD DE VILLA LUVIANOS, LUVIANOS	CONTRATO	VILLA LUVIANOS	8,704	INVITACION RESTRINGIDA	$ 728,473.01	$ 296,962.87	$ 296,962.87	41%	$ -	$ 296,962.87	41%	-$ 431,510.14

02	02	01	01	05	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-430-347/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PUERTA DE GOLPE A IGLESIA VIEJA DEL KM. 0+000 AL KM 0+360, LUVIANOS	CONTRATO	PUERTA DE GOLPE	260	INVITACION RESTRINGIDA	$ 4,824,146.53	$ 1,430,614.08	$ 1,430,614.08	30%	$ -	$ 1,430,614.08	30%	-$ 3,393,532.45
02	02	01	01	05	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-433-349/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO RIO FRIO ESTANCIA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM 0+360, LUVIANOS	CONTRATO	RIO FRIO ESTANCIA GRANDE	737	INVITACION RESTRINGIDA	$ 4,824,148.40	$ 1,430,349.60	$ 1,430,349.60	30%	$ -	$ 1,430,349.60	30%	-$ 3,393,798.80
02	02	01	01	05	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-434-350/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A SALITRE DEL PUENTE DEL KM. 0+000 AL KM 0+360, LUVIANOS	CONTRATO	SALITRE DEL PUENTE	193	INVITACION RESTRINGIDA	$ 4,824,142.36	$ 1,430,593.20	$ 1,430,593.20	30%	$ -	$ 1,430,593.20	30%	-$ 3,393,549.16
02	02	01	01	05	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-435-351/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A SALITRE PIEDRA GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM 0+360, LUVIANOS	CONTRATO	SALITRE PIEDRA GRANDE	119	INVITACION RESTRINGIDA	$ 4,824,139.17	$ 1,430,367.00	$ 1,430,367.00	30%	$ -	$ 1,430,367.00	30%	-$ 3,393,772.17
02	02	01	01	05	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-805-352/IR	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A CAPILLA DEL MOMUSLE DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+162 EN LA LOCALIDAD DE TROJES, LUVIANOS	CONTRATO	TROJES	1,070	INVITACION RESTRINGIDA	$ 2,178,753.52	$ 675,725.20	$ 675,725.20	31%	$ -	$ 675,725.20	31%	-$ 1,503,028.32
02	02	01	01	12	26	01	01	HACLUV/DOP/2026/FEFOM/26-427-346/IR	CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CIRIAN DE HERMILTEPEC, LUVIANOS	CONTRATO	CIRIAN DE HERMILTEPEC	145	INVITACION RESTRINGIDA	$ 4,817,962.80	$ 1,478,413.69	$ 1,478,413.69	31%	$ -	$ 1,478,413.69	31%	-$ 3,339,549.11
													TOTAL:	$ 93,765,407.65					$ 57,793,268.72		-$ 35,972,138.93

Presidente(a) Municipal

LIC. EDDER JESUS JAIMES GARDUÑO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2025-2027
PRESIDENCIA

Sindico(a) Municipal

LIC. MARÍA EUGENIA BALSOVINOS VALLE

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2025-2027
SINDICATURA MUNICIPAL

Titular de la UIPPE

LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2025-2027
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Tesorero(a) Municipal o Equivalente

M.A.P. JUAN CARLOS BELTRAN VAZQUEZ

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Director(a) de Obras Públicas

ING.ANNUART ROLANDO MOCTEZUMA REVILLA

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS
2025-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS